Časový harmonogram stavby: Sázava - Splašková kanalizace

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2026												2027											
				leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
SO 1.1	Gravitační kanalizace																										
SO 1.1	STOKA A - ČÁST 1																										
SO 1.1	STOKA A - ČÁST 2/1																										
SO 1.1	STOKA A - ČÁST 2/2																										
SO 1.1	STOKA A - ČÁST 3																										
SO 1.1	Stoka A1																										
SO 1.1	Stoka A2																										
SO 1.1	Stoka A3																										
SO 1.1	Stoka A4																										
SO 1.1	Stoka A5																										
SO 1.1	Stoka A6																										
SO 1.1	Stoka A7																										
SO 1.1	Stoka A8																										
SO 1.1	Stoka A9																										
SO 1.1	Stoka A10 (1/2)																										
SO 1.1	Stoka A10.1																										
SO 1.1	Stoka A11																										
SO 1.1	Stoka A12																										
SO 1.1	Stoka B																										
SO 1.1	Stoka B1																										
SO 1.1	Stoka B2																										
SO 1.1	Stoka B3																										
SO 1.1	Stoka C																										
SO 1.1	Stoka C1																										

SO 1.1	Stoka C2																											
SO 1.1	Stoka D																											
SO 1.2	Tlaková kanalizace																											
SO 1.2	ŘAD TK E																											
SO 1.2	ŘAD TK F																											
SO 1.3.1	Kanalizační výtlaky - intravilán																											
SO 1.3.1	A-1 (intravilán) souběh Řad A část 1																											
SO 1.3.1	A-1 (intravilán) souběh Řad B1, samostatné úseky																											
SO 1.3.1	A-2																											
SO 1.3.1	A-3																											
SO 1.3.1	B																											
SO 1.3.1	C																											
SO 1.3.1	D souběh Řad A část 1																											
SO 1.3.1	D souběh Řad A část 2/1																											
SO 1.3.1	D souběh Řad A část 2/2																											
SO 1.3.1	D souběh Řad A část 3																											
SO 1.3.2	Kanalizační výtlaky - od posledního napojení po zaústění v extravilánu																											
SO 1.3.2	A-1 (intravilán) souběh Řad A část 1																											
SO 1.4	Neuznatelné náklady gravitační kanalizace																											
SO 1.4	Neuznatelné náklady gravitační kanalizace																											
SO 1.5.K	Obnova krajských komunikací - jízdní pruh dle SÚS																											
SO 1.5.K	Obnova krajských komunikací - jízdní pruh dle SÚS																											
SO 2	ČSOV																											
SO 2	ČSOV A1																											
SO 2	ČSOV A2																											
SO 2	ČSOV A3																											
SO 2	ČSOV B																											
SO 2	ČSOV C																											
SO 2	ČSOV D																											
SO 3	Přípojky NN																											
SO 3	Přípojka NN - A1																											
SO 3	Přípojka NN - A2																											
SO 3	Přípojka NN - A3																											

SO 3	Přípojka NN - B																											
SO 3	Přípojka NN - C																											
SO 3	Přípojka NN - D																											
SO 3	Přípojka NN pro MO																											
SO 4.1.	Veřejná část kanalizačních přípojek																											
SO 4.1.	STOKA A - ČÁST 1																											
SO 4.1.	STOKA A - ČÁST 2/1																											
SO 4.1.	STOKA A - ČÁST 2/2																											
SO 4.1.	STOKA A - ČÁST 3																											
SO 4.1.	STOKA A1																											
SO 4.1.	STOKA A2																											
SO 4.1.	STOKA A3																											
SO 4.1.	STOKA A4																											
SO 4.1.	STOKA A5																											
SO 4.1.	STOKA A6																											
SO 4.1.	STOKA A7																											
SO 4.1.	STOKA A8																											
SO 4.1.	STOKA A9																											
SO 4.1.	STOKA A10 (1/2)																											
SO 4.1.	STOKA A11																											
SO 4.1.	STOKA A12																											
SO 4.1.	STOKA B																											
SO 4.1.	STOKA B1																											
SO 4.1.	STOKA B2																											
SO 4.1.	STOKA B3																											
SO 4.1.	STOKA C																											
SO 4.1.	STOKA C1																											
SO 4.1.	STOKA C2																											
SO 4.1.	STOKA D																											
SO 4.1.	STOKA E																											
SO 4.1.	STOKA F																											
SO 4.2.	Neuznatelné náklady veřejné části kanalizačních přípojek																											
SO 4.2.	Neuznatelné náklady veřejné části kanalizačních přípojek																											

SO 5	Přeložky inženýrských sítí																											
SO 5	Přeložky inženýrských sítí																											
PS 1	Technologická část ČSOV																											
PS 1.1	Strojně-technologická část ČSOV																											
PS 1.2.1	Elektro technologická část ČSOV A1																											
PS 1.2.2	Elektro technologická část ČSOV A2																											
PS 1.2.3	Elektro technologická část ČSOV A3																											
PS 1.2.4	Elektro technologická část ČSOV B																											
PS 1.2.5	Elektro technologická část ČSOV C																											
PS 1.2.6	Elektro technologická část ČSOV D																											
PS 1.2.7	Elektro technologická část MO																											
PS 2.1	Technologická část DČJ																											
PS 2.1	Technologická část DČJ																											
OVN	Ostatní a vedlejší náklady																											
OVN	Ostatní a vedlejší náklady																											